Travaux de restauration et d'entretien de la Suippe
Programme 2021-2025

Les travaux de restauration de la Suippe entre 2021 et 2025 ont concerné :

	2021	2022	2023	2024	2025
Communes	Pontfaverger-Moronvillers Boult-sur-Suippe	Aubérive	Aubérive	Heutrégiville	Selles / Pontfaverger-Moronvilliers Condé-sur-Suippe
Linéaire	830 mètres	480 mètres	1,15 km	850 mètres	3,4 km
Travaux de restauration	Diversification des berges et habitats aquatiques (300 m à Pontfaverger-Moronvillers et 530 mètres à Boult-sur-Suippe)	Stabilisation de chablis et apport de bois supplémentaire en les positionnant en « barrage » ou en déflecteur dans le lit. Objectifs : créer une diversité des d'écoulement et de substrats, favoriser une diversité des formes du lit (création de banquettes, fosses et radiers), améliorer la diversité des habitats aquatiques.	Apport de bois dans la rivière afin de diversifier les écoulements et les habitats (continuité des travaux 2022).	Implantation d'aménagements rustiques (peignes et chablis stabilisés) sur le bras du cours d'eau, à partir de végétations existantes, pour diversifier les habitats et les écoulements. Apport de granulats en plusieurs placettes et aménagement de deux abreuvoirs.	Selles / Pontfaverger-Moronvilliers : diversification des habitats par création de peignes et recharge granulométrique sur 1,85 km. Condé-sur-Suippe : mise en place de clôtures et d'abreuvoirs sur 1,55 km.

Ces travaux ont été financés à 80% par l'Agence de l'Eau Seine-Normandie.

Les travaux d'entretien de la Suippe entre 2021 et 2025 ont concerné :

	2021	2022	2023	2024	2025
Communes	Aubérive à Saint-Martin-L'Heureux	Pas d'entretien	Saint-Martin-L'Heureux à Bétheniville	Opérations diverses d'entretien	Pas d'entretien